

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	MIC220202080819	Proyecto de inversión	898530.8	([1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_prec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898530.8, modificado:898530.8])	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EMPASTADA EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. #641	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tlazazalca	84941	S	1673	1555	0	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4045.0, meta_modificada:4045.0])	
2022	2	MIC220202080079	Proyecto de inversión	285061.06	([1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_prec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285061.06, modificado:285061.06])	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA LOCALIDAD LA YERBabuena EN CALLE EMILIANO ZAPATA. #1010	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlazazalca	81010	S	35	30	0	([meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0])	
2022	2	MIC220202080102	Proyecto de inversión	1475391.21	([1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_prec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475391.21, modificado:1475391.21])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO AL NUEVO PANTERON MUNICIPAL SAN MIGUEL. #1108	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlazazalca	81108	S	1673	1555	0	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0])	
2022	2	MIC220202080119	Proyecto de inversión	235828	([1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_prec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235828.0, modificado:235828.0])	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA LOCALIDAD TLAZAZALCA EN EL CAMINO AL CERRITO. #1301	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlazazalca	81301	S	35	30	0	([meta1: [unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	
2022	2	MIC220202079847	Proyecto de inversión	666732.31	([1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_prec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666732.31, modificado:666732.31])	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, EN COLONIA LA NAUARETERA. #7999	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlazazalca	79969	S	64	50	0	([meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0])	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geot: {lve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AGUILLES CERDAN PUEBLO TLAZAZALCA, 8740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHIGÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PIEDRA CARAPAN Y AVENIDA AGUILLES CERDAN, CALLE HERMANOS GILGALANA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD PRE, lon: -102.06156722, lat:19.9722014}}	24-03-2022	29-04-2022	898530.8	898530.8	898530.8	898530.8	898530.8	{ttotl: Bijo_obra Obra, numero_contrato:MTM/DIJO P/AD-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA VALUO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHIGAN, monto:898530.8, importe_modificado:898530.8}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8546.0}}	{D080819/proyecto_INICIO, 2080819/proyecto_FIN, 2080819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {lve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO LA YERBA BUENA, 8750 LA YERBA BUENA, TLAZAZALCA MICHIGÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁZ DE SAMANÁ, CALLE CHIAPATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE A, lon: -102.01699823, lat:19.99772693}}	02-05-2022	31-05-2022	285061.06	285061.06	285061.06	285061.06	285061.06	{ttotl: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117615, contratista: convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHIGAN, monto:285061.06, importe_modificado:285061.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{D080079/proyecto_PROCESO, 2080079/proyecto_FIN, 2080079/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {lve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 8740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHIGÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LESNA VICARIO Y CARRETERA LA BARBENA TANGANCICUARO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA UN, lon: -102.07160706, lat:19.97190017}}	09-02-2022	30-03-2022	1475391.21	1475391.21	1475391.21	1475391.21	1475391.21	{ttotl: Bijo_obra Obra, numero_contrato:MTM/DIJO P/AD-001/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS NOVA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHIGAN, monto:1475391.21, importe_modificado:1475391.21}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{D080102/proyecto_PROCESO, 2080102/proyecto_INICIO, 2080102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {lve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 8740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHIGÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL CERRO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MANUEL DORLAO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA A UN CDS, lon: -102.08208612, lat:19.98208612}}	07-02-2022	28-02-2022	235828	235828	235828	235828	235828	{ttotl: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117623, contratista: convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHIGAN, monto:235828.0, importe_modificado:235828.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}	{D080119/proyecto_PROCESO, 2080119/proyecto_FIN, 2080119/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {lve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TLAZAZALCA, 8740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHIGÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE PROLONGACION LAZARO CRADENAS, BRECHA EL CERRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon: -102.0527452, lat:19.97816701}}	23-02-2022	31-03-2022	666732.31	666732.31	666732.31	666732.31	666732.31	{ttotl: Bijo_obra Obra, numero_contrato:MTM/DIJO P/AD-002/2022, contratista:LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ RUIZ, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHIGAN, monto:666732.31, importe_modificado:666732.31}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}}	{D079847/proyecto_INICIO, 2079847/proyecto_FIN, 2079847/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el	Sin observaciones